

	Pas sur place 28/04	Manu + William 29/04	Participatif 30/04	Participatif 01/05	Participatif 02/05	Participatif 03/05
	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Matin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Courses (perso + chantier, quincaillerie, consommables)</li> <li>- Impressions (fresque, plan de plantation, plan final, photos, restitution ateliers, vues)</li> <li>- Pochoirs fresque</li> <li>- Livraison</li> <li>- Assurer venue école</li> <li>- Préparation et chargement de la voiture</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aller chercher plantes et la peinture</b> (manu)</li> <li>- <b>Réception livraison plantes ?</b> (manu + william)</li> <li>- <b>Découpe ganivelle et piquets</b> (manu + william)</li> <li>- <b>Panneau «chantier en cours»</b> (manu)</li> <li>- <b>Sécurisation, balisage</b> (manu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Répartition BRF</b> (Participatif)</li> <li>- <b>Mise en place clôture, ganivelle/ piquets</b> (Participatif)</li> </ul>	<b>4 PÔLES DE TRAVAIL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Plantation vivaces</b> (Participatif)</li> <li>- <b>Petit mobilier</b> (Participatif)</li> <li>- <b>Pochoirs nom des plantes bornes</b> (Participatif)</li> <li>- <b>Implantation futurs arbres (Signal, nom, peinture, mangeoirs, nichoirs)</b> (Participatif)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Implantation fresque, traçage craie</b> (LBDLC)</li> <li>- <b>Plantation Lippia et couvre sol</b> (Participatif avec enfants école)</li> <li>- <b>Implantation futurs arbres (Signal, nom, peinture, mangeoirs, nichoirs)</b> (Participatif)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Livraison chantier</b> (LBDLC)</li> </ul>
Après-midi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Préparation et chargement de la voiture</li> <li>- Vider voiture</li> <li>- Prendre bois garage et envolée pour construction</li> <li>- Récupérer masse</li> <li>- <b>Réception livraison plantes ? (William ou Sylvie)</b></li> <li>- Prendre plantes maison</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Niveler terre</b> (manu + william)</li> <li>- <b>Répartition BRF</b> (manu + william)</li> <li>- <b>Plots béton (banc + panneau place + panneau info)</b> (manu + william)</li> <li>- <b>Implantation pierre et élément mobilier fixes</b> (manu + william)</li> <li>- <b>Recenser matériaux disponible pour mobilier</b> (manu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Implantation Vivaces + préparation chantier plantation</b> (Participatif)</li> <li>- <b>Recenser matériaux disponible pour mobilier</b> (Participatif)</li> <li>à Toulouse <b>Prépa pochoirs-nom plante bornes</b> <b>Prépa chantier participatif</b></li> </ul>	<b>4 PÔLES DE TRAVAIL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Petit mobilier</b> (Participatif)</li> <li>- <b>Pochoirs nom des plantes bornes</b> (Participatif)</li> <li>- <b>Plantation vivaces</b> (Participatif)</li> <li>- <b>Implantation fresque, traçage craie</b> (Participatif)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Peinture fresque</b> (Participatif)</li> <li>- <b>Fixer banc et panneau place</b> (Participatif)</li> <li>- <b>Nettoyage</b> (Participatif)</li> <li>- <b>Apéro !</b> (Participatif)</li> </ul>	
			Goûter	Goûter	Apéro	